

Ausbauprotokoll Befundprüfung für Versorgungsmessgeräte

Dieses Ausbauprotokoll ist dem Antrag auf Befundprüfung beizufügen



Wasserzähler E-Zähler Gaszähler

Einbauort des Messgerätes	Firma (Ausbau)
Name:	Straße:
Straße:	PLZ/Ort:
PLZ/Ort:	Einbaustelle:
Telefon:	Telefon:

Monteur (Ausbau)	
Name:	Telefon:

Messgerätedaten / Einbausituation

Hersteller:	Typ:	Zähler-Nr.:	Eigentums-Nr.:
Eichkennzeichen, Hauptstempel bzw. CE/Metrologie-Kennzeichnung		Hinweismarke, Zusatzzeichen:	
vorhanden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		vorhanden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	

Stempelverletzung Bemerkungen:	Messgerät	Anschluss	Klemmkasten
	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Die Eichfrist des Messgerätes wurde durch ein Stichprobenverfahren nach § 35 MessEV verlängert.

ja (Bitte Nachweis als Anlage zum Antrag beifügen) nein nicht bekannt

Einbauort: ja nein Außenbereich <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> öffentlich zugänglich <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nebengebäude <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zapfstelle geschlossen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zählwerksstillstand <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bemerkung (Grund Befundprüfung, Stempelverletzung...):	Zählerstand und Verwendungssituation (§39 Abs.2 MessEV)		
	Wasserzähler E-Zähler Gaszähler m ³ Zählwerk 1 kWh Zählwerk 2 kWh m ³	Einbaulage Drehfeld Horizontal <input type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Vertikal <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/>	
Bilder Anzahl Einbauzustand Leitungsanschluss bzw. Klemmbox offen	Stromrichtung O.K. <input type="checkbox"/> Verdreht auf L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/> L3 <input type="checkbox"/>		Räumlichkeit beheizt nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Raumtemperatur beim Ausbau unter 5 °C <input type="checkbox"/> über 25 °C <input type="checkbox"/>
Ausbaudatum:	Unterschrift Ausbauer: _____		

Es wird darauf hingewiesen, dass

- Gas- und Wasserzähler unmittelbar nach dem Ausbau dicht (Ein- und Auslaufstutzen) zu verschließen sind und die jeweiligen Fristen zwischen dem Ausbau und der messtechnischen Prüfung nicht überschritten werden darf.
- Die Zähler keinen übermäßigen Transportbelastungen ausgesetzt werden dürfen.
- Die Lagertemperatur bis zur Prüfung der Zähler im Bereich der Prüftemperatur liegen soll.